公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表（契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表）

令和8年10月31日現在

当初契約日	変更契約日	所管課	整理番号	工事・業務名	種別	工事・業務場所	変更箇所	変更前契約期間		変更後契約期間		変更前請負代金	変更後請負代金	増減額	契約業者	変更理由
令和8年2月20日	令和8年6月15日	建設課	16	道路（舗装）修繕工事	工事	笠松町門間地内	金額	令和8年2月20日	令和8年6月30日			37,400,000	37,721,200	321,200	㈱加藤組	協議の結果設計数量を変更するもの。スライド条項に基づきアスファルト合材の単価を変更するもの。
令和8年6月4日	令和8年7月22日	建設課	3	カラー舗装等設置工事	工事	笠松町全域	金額	令和8年6月4日	令和8年8月28日			1,958,000	2,542,100	584,100	㈱Jトラフィック	協議の結果設計数量に差異が生じたもの
令和8年5月1日	令和8年8月27日	水道課	1	配水補助管布設工事	工事	笠松町門間地内	金額	令和8年5月1日	令和8年8月31日			1,320,000	1,713,800	393,800	㈱サンセキ	現場精査の結果、本補装復旧の範囲を変更するもの
令和8年4月27日	令和8年8月24日	水道課	2	配水補助管布設工事	工事	笠松町田代地内	金額	令和8年4月27日	令和8年8月31日			3,832,400	4,441,800	609,400	㈱清水	現場状況に応じた管割へ変更するもの
令和8年6月19日	令和8年9月16日	建設課	2	道路（路面排水）改修工事	工事	笠松町円城寺地内	金額	令和8年6月19日	令和8年9月30日			1,529,000	1,681,900	152,900	丸秀大塚建設㈱	協議の結果、設計時の数量と単価に差異が生じたもの
令和8年6月19日	令和8年9月18日	教育文化課	61	松枝小学校ロッカー・掃除用具入れ撤去工事	工事	笠松町長池642番地　松枝小学校	金額	令和8年6月19日	令和9年2月28日			1,727,000	2,132,900	405,900	安藤建設㈱	既設掲示板等の撤去を追加するもの
令和8年6月30日	令和8年9月25日	建設課	5	道路（側溝蓋）修繕工事	工事	笠松町長池地内	金額	令和8年6月30日	令和8年9月30日			2,596,000	2,766,500	170,500	㈱広瀬組	修繕箇所に土砂が堆積していたため清掃するもの
令和8年6月3日	令和8年10月9日	建設課	1	道路反射鏡設置工事	工事	笠松町全域地内	金額	令和8年6月3日	令和8年10月30日			1,430,000	1,845,800	415,800	㈱保安企画	新たな設置要望があったため数量を変更するもの
令和8年6月24日	令和8年10月22日	水道課	3	配水管・配水補助管布設及び布設替工事	工事	笠松町中野地内	金額	令和8年6月24日	令和9年3月19日			21,041,900	23,056,000	2,014,100	㈱清水	現場踏査の結果本補装復旧範囲などを変更するもの